



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO **363/2026/com del 10/06/2026**

Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LAMINAZIONE DELLE PIENE E ACCUMULO IDRICO A SCOPO IRRIGUO CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA (RE) - PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO - SEZIONE INVASI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N.205 DEL 2017 ART.1 COMMA 518 – CODICE D’INTERVENTO 518/5 “-C.P. 105/18/00 -CUP G33H18000060001 –CIG 9406941549 - APPROVAZIONE DEL 6° SAL EMESSO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEL CORRISPONDENTE CREDITO DELL’APPALTATORE; - APPROVAZIONE DEL 6° SAL EMESSO AI SENSI DELL’ ART. 26 DEL D.L. 50/2022 S.M.I E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 N. 199/2025 E DEL CORRISPONDENTE CREDITO DELL’APPALTATORE.

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di Giugno si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente in videoc
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente in videoc
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente in videoc
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente in videoc

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente
- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo

Sono inoltre presenti, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, la Direttrice Generale Ing. Ada e come invitato l'Ing. Pietro Torri.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione ed acquisita la disponibilità da parte di tutti i presenti a registrare la seduta per facilitare la redazione del verbale, dichiara aperta la discussione sul punto 9 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso che:
 - con Delibera del Comitato Amministrativo n. 104 del 03/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento alle imprese in RTI
 - o ValBasento Lavori srl (mandataria) con sede in Calciano (MT) contrada Parata n. 1 -c.f. 01159240777
 - o PA.E.CO. srl (mandante) con sede in Garaguso (MT), contrada Parata n. 4 -c.f. 01107550775
 - per la somma di 4.336.108,62 €, comprensivi di costi per la sicurezza pari ad € 175.256,38 €, al netto dell'iva di legge;
 - in data 19/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, acquisito al repertorio interno con nr. 1428;
 - il termine finale di presentazione delle offerte inerenti all'appalto in oggetto era 14/10/2022 pertanto è soggetto:
 - ✓ all'applicazione del comma 6-ter dell'art.26 del DL 50/2022 e s.m.i per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
 - ✓ all'applicazione del comma 490 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 n. 199/2025 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori.
- Considerato che:
 - In data 20/05/2026 il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha emesso lo Stato di avanzamento dei lavori n. 6 redatto alle condizioni contrattuali, pari all'importo di 4.290.784,03 € al netto del ribasso d'asta e dell'iva di legge, come di seguito dettagliato:

SAL 6 CON PREZZI CONTRATTUALI:		
INTERVENTI A BASE D'APPALTO Già RIBASSATI		
Lavori a corpo	€	945 449,01
Lavori a misura	€	<u>3 175 193,34</u>
Totale lavori	€	4 120 642,35
Costi per la sicurezza	€	<u>170 141,68</u>
Somma SAL6 a tutto il 20/05/2026	€	4 290 784,03

- Ai termini dell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata comprensiva dei lavori e costi della sicurezza, al netto delle detrazioni, pari ad euro 479.531,10 € + IVA di legge, come da prospetto sotto riportato:

SAL 6 CON PREZZI CONTRATTUALI:		
CALCOLO CREDITO IMPRESA		
Totale lavori a corpo e a misura già ribassati	€	4 120 642,35
Costi per la sicurezza	€	<u>170 141,68</u>
Somma importi SAL 6 soggetti a ritenute	€	4 290 784,03
DETRAZIONI		
Ritenuta per infortuni 0,5%	€	21 453,92
Recupero anticipazione 20%	€	858 156,81
Ammontare certificati precedenti	€	2 931 642,20
Sommano detrazioni	€	3 811 252,93
Credito netto IMPRESA per lavori eseguiti	€	479 531,10
IVA 22%	€	105 496,84
TOTALE LORDO CREDITO IMPRESA	€	585 027,94

- In data 27/05/2026 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 9 pari a 479.531,10€ + IVA di legge pari a 105.496,84 €, per un totale generale lordo pari a

585.027,94 €. L'iva sarà corrisposta all'erario direttamente dal Consorzio in quanto soggetto a split payment.

- A seguito del SAL6 redatto alle condizioni contrattuali, in data 05/06/2026 il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha emesso lo Stato di avanzamento dei lavori n. 6 redatto ai sensi del comma 490 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 n. 199/2025, comprendente le lavorazioni di cui al libretto delle misure n.7, eseguite e annotate dal direttore dei lavori dal 27/02/2026 al 20/05/2026. Nel prospetto riassuntivo seguente viene riportato l'importo totale inerente alle lavorazioni di cui al libretto delle misure n. 7 sopracitato, calcolato con l'adeguamento prezzi prescritto dal comma 490 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 n. 199/2025.

APPLICAZIONE		
Legge n. 199/2025 "di Bilancio 2026"		
per le lavorazioni eseguite o annotate		
nel libretto delle misure dal 27/02/2026 al 20/05/2026		
SAL 6 (meno SAL1 +SAL2+SAL3 +SAL4+SAL5)		
CON PREZZI AGGIORNATI AI PREZZIARI VIGENTI AL MOMENTO DELLA		
ESECUZIONE O ANNOTAZIONE NEL LIBRETTO DELLE MISURE:		
INTERVENTI A BASE D'APPALTO Già RIBASSATI		
Totale lavori a corpo e a misura	€	732 241,21
Costi per la sicurezza	€	<u>16 814,05</u>
Somma SAL 6bis a tutto il 20/05/2026	€	749 055,26

- in pari data il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha redatto il "prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento lavori n.6 aggiornato ai sensi del comma 490 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 n. 199/2025 rispetto allo stato di avanzamento lavori n.6 determinato alle condizioni contrattuali, da cui si ha una differenza pari a 145.871,48€.

- conseguentemente il corrispettivo d'appalto dovuto, in applicazione all'art.1 comma 490 della Legge di Bilancio n.199/2025, pari all'80% della differenza di cui sopra risulta pari a 116.697,18 €, al netto dell'IVA di legge.
- per tale importo, in data 09/06/2026 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 9bis pari a 116.697,18 € + IVA di legge pari a 25.673,38€. L'iva sarà corrisposta all'erario direttamente dal Consorzio in quanto soggetto a split payment.
- Tenuto anche conto che:
 - alla voce imprevisti del quadro economico approvato vi è sufficiente capienza per la liquidazione all'appaltatore del corrispettivo d'appalto di cui al SAL n. 6 entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente;
- Su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare il SAL n. 6 emesso alle condizioni contrattuali e il certificato di pagamento n. 9 nonché il relativo credito dell'appaltatore, pari a 479.531,10 euro, dando atto che il Consorzio, essendo in regime di split payment, provvederà direttamente al pagamento all'erario dell'iva al 22% corrispondente ad 105.496,84 euro;
- di approvare il SAL n. 6 emesso ai sensi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 e il certificato di pagamento n. 9 bis nonché il relativo credito dell'appaltatore, pari a 116.697,18 euro dando atto che il Consorzio, essendo in regime di split payment, provvederà direttamente al pagamento all'erario dell'iva al 22% corrispondente ad euro 25.673,38.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente