



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 133/2024/com del 22/02/2024

Oggetto: **“REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LAMINAZIONE DELLE PIENE E ACCUMULO IDRICO A SCOPO IRRIGUO CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA (RE) - PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO - SEZIONE INVASI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N.205 DEL 2017 ART.1 COMMA 518 – CODICE D’INTERVENTO 518/5“ -C.P. 105/18/00 - CUP G33H18000060001 –CIG 9406941549 - APPROVAZIONE DEL 1° SAL EMESSO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEL CORRISPONDENTE CREDITO DELL’APPALTATORE; APPROVAZIONE DEL 1° SAL EMESSO AI SENSI DEI COMMI 6BIS E 6TER DEL DL 50/2022 E S.M.I E DEL CORRISPONDENTE CREDITO DELL’APPALTATORE.**

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di Febbraio si è riunito in presenza, presso l'Agriturismo “Il Bove” in Via Salimbene da Parma n. 115 a Reggio Emilia (località Sesso), il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Corrado Baldini – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Dott. Valerio Fantini – Revisore Effettivo;

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 9 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che con delibera con Delibera del Comitato Amministrativo n. 104 del 03/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'intervento alle imprese in RTI;
 - o ValBasento Lavori srl (mandataria) con sede in Calciano (MT) contrada Parata n. 1 -c.f. 01159240777
 - o PA.E.CO. srl (mandante) con sede in Garaguso (MT), contrada Parata n. 4 -c.f. 01107550775
- per la somma di 4.336.108,62 €, comprensivi di costi per la sicurezza pari ad € 175.256,38 €, al netto dell'iva di legge;
- che in data 19/05/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto, acquisito al repertorio interno con nr. 1428;
- che con delibera n. 416 del 28/07/2023 il Comitato Amministrativo ha autorizzato il pagamento dell'anticipazione del prezzo. L'importo di cui al certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP in data 24/07/2023 è pari a 867.221,72 € + IVA di legge;
- che i lavori sono in corso;
- che in data 19/02/2024 il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha emesso lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 redatto alle condizioni contrattuali, pari all'importo di 700.192,59 € al netto del ribasso d'asta e dell'iva di legge, come di seguito dettagliato:

SAL 1 EMESSO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:		
Lavori a corpo	€	32.123,24
Lavori a misura	€	<u>629.043,64</u>
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€	661.166,88
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>39.025,71</u>
d'asta		
Somma SAL 1 a tutto il 07/02/2024	€	700.192,59

- che, ai termini dell'art. 32 del capitolato speciale di appalto, si può pagare all'impresa la rata comprensiva dei lavori e costi della sicurezza, al netto delle detrazioni, pari ad euro 556.653,11 come da prospetto di seguito riportato;

SAL 1 EMESSO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:	
Totale lavori a corpo e a misura al netto del ribasso d'asta	€ 661.166,88
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>39.025,71</u>
Somma importi SAL 1 soggetti a ritenute	€ 700.192,59
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 3.500,96
Recupero anticipazione 20%	€ <u>140.038,52</u>
Sommano detrazioni	€ 143.539,48
Credito netto IMPRESA per lavori eseguiti	€ 556.653,11
IVA 22%	€ <u>122.463,68</u>
TOTALE LORDO CREDITO IMPRESA	€ 679.116,79

- che il Consorzio, essendo soggetto a split payment, provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario per un importo pari ad € 122.463,68;
- che il termine finale di presentazione delle offerte inerenti ai lavori di cui all'oggetto era il 14/10/2022 ed i lavori medesimi sono soggetti all'applicazione del comma 6-ter dell'art.26 del DL 50/2022 e s.m.i per le lavorazioni ad oggi eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori in quanto annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure n.1 dal 21/07/2023 (inizio effettivo dei lavori) al 07/02/2024;
- che conseguentemente in data 19/02/2024 il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha emesso lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 redatto ai sensi dei commi 6bis e 6ter del DL 50/22 e sim, pari all'importo di 872.589,52 € al netto del ribasso d'asta e dell'iva di legge, come di seguito dettagliato:

SAL N.1 EMESSO AI SENSI DEI COMMII 6BIS E 6TER DEL DL 50/2022 E S.M.I

Lavori a corpo	€	35.702,64
Lavori a misura	€	<u>792.068,19</u>
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€	827.770,83
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>44.818,69</u>
Somma SAL 1 a tutto il 07/02/2024	€	872.589,52

- che in pari data il Direttore dei lavori ing. Elena Mocci ha redatto il "prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento lavori n.1 emesso ai sensi dei commi 6bis e 6ter del DL 50/2022 e s.m.i rispetto allo stato di avanzamento lavori n.1 determinato alle condizioni contrattuali" da cui risulta un importo di 172.396,93 euro;
- che conseguentemente ai sensi del comma 6 ter del DL 50/2022 e s.m.i l'importo liquidabile all'appaltatore (corrispettivo d'appalto) risulta di 137.917,54 euro pari all'80% di 172.396,93 euro, così come riportato nel prospetto seguente:

CORRISPETTIVO D'APPALTO DI CUI AL COMMA 6TER DELL'ART. 26 DL AIUTI		
Importo SAL 1 emesso ai sensi dei commi 6bis e 6ter del DL		
50/2022 e s.m.i	€	872.589,52
Importo SAL 1 determinato alle condizioni contrattuali	€	<u>700.192,59</u>
DIFFERENZA tra i due importi SAL1		172.396,93
Corrispettivo d'appalto liquidabile in applicazione dell'art. 26		
comma 6 ter del DL Aiuti (80% della differenza di cui sopra)	€	137.917,54
IVA 22%	€	<u>30.341,86</u>
TOTALE:	€	168.259,40

- che il comma 6bis dell'art.26 del DL 50/22 e sim prescrive che per la liquidazione del corrispettivo d'appalto per adeguamento prezzi le stazioni appaltanti utilizzino nel limite del 50 per cento le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;
- che la voce imprevisti del quadro economico rimodulato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dopo l'espletamento della gara d'appalto risulta pari ad euro

1.464.444,37 più IVA di legge; il 50% di tale somma risulta quindi pari a 732.222,18 più IVA di legge ed è sufficiente per la liquidazione all'appaltatore del corrispettivo d'appalto in applicazione del comma 6bis dell'art.26 del DL 50/22 e sim, pari ad euro 137.917,54, e della conseguente iva di legge, pari ad euro 30.341,86, all'erario;

- Visto quanto sopra premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con voto unanime espresso a termini statutari:

- con voto unanime espresso nei termini statuari;

delibera

- le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

- di approvare il 1° SAL emesso alle condizioni contrattuali e il relativo credito dell'appaltatore, pari ad euro 556.653,11, dando atto che il Consorzio, essendo in regime di split payment, provvederà direttamente al pagamento all'erario dell'iva al 22% corrispondente ad euro 122.463,68;

- di approvare il 1° SAL emesso ai sensi dei commi 6bis e 6ter del DL 50/2022 e s.m.i e il relativo credito dell'appaltatore, pari ad euro 137.917,54 dando atto che il Consorzio, essendo in regime di split payment, provvederà direttamente al pagamento all'erario dell'iva al 22% corrispondente ad euro 30.341,86.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente