



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 192/2024/com del 14/03/2024

Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE SU BENI DEMANIALI (ART.26, 2 COMMA, LETT. A), L.R. 2 AGOSTO 1984, N. 42). CAPITOLO DI SPESA REGIONALE 16336. ANNUALITÀ 2023-2024. RIFACIMENTO ARGINALE DEL CANALE V IN PROSSIMITÀ DELLA PRESA DEL CANALE GARGALLO, IN COMUNE DI CARPI (MO). - DELIBERA R.E.R. NUM. 851 DEL 30/05/2022 - CP: 045/22/00 - CUP: 97H22000230002 -CIG: 9677189CFB - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI TRA L'IMPRESA, IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50/2022 E S.M.I.

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Marzo si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Assente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Valerio Fantini – Revisore Effettivo;
- Dott. Guido Prati – Revisore Effettivo – presente in video conferenza

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 10 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso:
 - che nel programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 riguardante gli interventi di bonifica e irrigazione esercizi 2022-2024 approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 851 del 30/05/2022 in cui all'Allegato 1 - Interventi di bonifica e irrigazione su beni demaniali - capitolo 16336 è inserito il finanziamento per complessivi € 140.000,00 necessari per la realizzazione dei lavori di “RIFACIMENTO ARGINALE DEL CANALE V IN PROSSIMITÀ DELLA PRESA DEL CANALE GARGALLO, IN COMUNE DI CARPI (MO)”;
 - che con delibera n. 536 del 26/10/2022 il Comitato ha approvato il progetto lavori di “RIFACIMENTO ARGINALE DEL CANALE V IN PROSSIMITÀ DELLA PRESA DEL CANALE GARGALLO, IN COMUNE DI CARPI (MO)”, per l'importo di € 140.000,00;
 - che con delibera n. 103 del 03/03/2023 il Comitato Amministrativo ha affidato i lavori all'Impresa Cooperativa di Lavori B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia (MO) con un ribasso unico percentuale del 15,08% per l'importo contrattuale di € 86.373,40 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.442,35;
 - che è stato sottoscritto il contratto con repertorio n. 1410 del 17/04/2023;
 - che i lavori sono stati consegnati in data 01/06/2023, come risulta da relativo verbale;
 - che i lavori sono stati portati a termine in data 07/12/2023, come si ricava dal certificato di ultimazione lavori redatto il medesimo giorno, e quindi in tempo utile. Al contempo è stato assegnato un termine perentorio di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, per il completamento delle residue lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti alla funzionalità dell'opera;
 - che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. 50/22 si è provveduto alla definizione degli adeguamenti dei prezzi contrattuali delle lavorazioni eseguite applicando i prezzi unitari riferiti al prezzario della Regione Emilia-Romagna maggio 2023 e gennaio 2024 (per la sola voce interessata);

- che il conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 31/01/2024, reca, nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa appaltatrice, un importo complessivo netto di € 86.005,10;
- Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/03/2024, che attesta la regolare esecuzione dei lavori e la conformità del conto finale alle risultanze contabili in base alle quali si evince:

a) Importo finale soggetto a ribasso	€	96.469,70
b) Ribasso dell'impresa (-15,08%)	€	-14.547,63
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.082,94</u>
d) Importo netto totale dei lavori	€	86.005,01
e) Imposta sul valore aggiunto IVA 22%	€	<u>18.921,10</u>
f) Importo lordo totale dei lavori	€	104.926,11

- che, essendo il Consorzio soggetto a split payment, il medesimo provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario, per un importo pari ad € 18.921.10, ed a corrispondere all'impresa l'importo imponibile netto, pari ad € 86.005,10;
- che è stato redatto lo Stato d'avanzamento finale a tutto il 31/01/2024 comprensivo degli adeguamenti dei prezzi contrattuali in applicazione dell'art. 26 del DL 50/2022 derivante dall'applicazione alle singole lavorazioni eseguite i prezzi unitari, riferiti al prezzario della Regione Emilia-Romagna maggio 2023 e gennaio 2024 (per la sola voce interessata) assoggettati al ribasso contrattuale del 15,08%. Dal prospetto di calcolo deriva che la differenza fra l'importo dei lavori e sicurezza adeguati e contrattuali risulta pari a € 8.555,57, conseguentemente ai sensi del comma 6-ter del DL 50/2022 l'importo netto liquidabile all'Impresa appaltatrice risulta di € 6.844,46 pari all'80% di € 8.555,57 oltre iva di legge come di seguito riportato:

- Importo lavori netto Adeguato	€	90.083,53
- Importo lavori netto da Contratto	€	<u>- 81.922,07</u>
Differenza importo lavori Adeguato e contrattuale	€	8.161,46
- Oneri della sicurezza Adeguati	€	4.477,05

- Oneri della sicurezza da Contratto	€	- 4.082,94
Differenza fra Oneri sicurezza Adeguati e contrattuale	€	394,11
Sommano i lavori e oneri sicurezza adeguati Totale	€	8.555,57

Da cui si desume il corrispettivo d'appalto dovuto, pari al 80% di € 8.555,57 per € 6.844,46

- che, essendo il Consorzio soggetto a split payment, il medesimo provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario, per un importo pari ad € 1.505,78 ed a corrispondere all'impresa l'importo imponibile, pari ad € 6.844,46;
- che il medesimo conto finale reca nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e la Regione Emilia-Romagna, un importo complessivo di € 123.722,41;
- Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/03/2024 che attesta che al Consorzio di Bonifica Emilia Centrale di Reggio Emilia deve essere liquidato l'importo complessivo di € 123.722,41, sulla base delle seguenti risultanze contabili finali, fatta salva la superiore approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna:

QUADRO ECONOMICO	Importo di adeguamento	Importo totale
A- APPALTO		
A1) Importo netto finale ribassato del -15,08%		81.922,07
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4.082,94
<i>A) Importo totale lavori</i>		86.005,01
Corrispettivo lavori di adeguamento	8.161,46	
Corrispettivo sicurezza di adeguamento	394,11	
Totale di adeguamento	8.555,57	
Importo rideterminato dell'80%		6.844,46
<i>Totale Somme a Disposizione</i>		92.849,47
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
Prove sui materiali compresa IVA		353,80

Imprevisti (di cui 50% utilizzabile per corrispettivo di adeguamento)	2.523,07	
Spese generali 10% su A (compresi incentivi, art.113 del D.lgs 50/16)		10.092,26
IVA del 22% su A		18.921,10
IVA del 22% per adeguamento prezzi per € 1.505,78		1.505,78
<i>Ribasso dell'impresa (-15,08%) su a1 di euro 14.549,22 da cui si recuperano parte dell'adeguamento e relativa iva del 22%</i>	5.827,17	
	8.350,24	
<i>Totale Somme a Disposizione</i>		30.872,94
		123.722,41

- che dal Conto finale, di cui al prospetto riepilogativo soprariportato risulta un importo totale di € 123.722,41, rispetto all'importo di finanziamento pari a € 140.000,00 di cui € 92.849,47 per i lavori eseguiti in appalto e rimodulati per adeguamento prezzi e € 30.872,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - che si è provveduto a comprendere nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26, del DL 50/2022 il corrispettivo dovuto all'impresa derivante dall'adeguamento dei prezzi contrattuali per l'importo netto di € 6.844,46 oltre alla relativa IVA per € 1.505,78 per un totale di € 8.350,24, impiegando nei limite del 50% l'importo degli imprevisti pari a € 2.523,07 e per la somma restante di € 5.827,17 parte della somma derivante dal ribasso d'asta, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della Regione Emilia-Romagna.
 - Quanto sopra premesso e considerato;
 - Con voto unanime espresso a termini statutari;
- d e l i b e r a
- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa appaltatrice alla Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. e nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e la Regione Emilia-Romagna, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatti dal Direttore dei Lavori, in base alle quali si evince:

1. che all'Impresa deve essere liquidato l'importo netto di € 86.005,01, sulla base delle seguenti risultanze contabili finali:

a) Importo netto finale soggetto a ribasso	€	96.469,70
b) Ribasso dell'impresa (-15,08%)	€	-14.547,63
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.082,94</u>
d) Importo totale dei lavori	€	86.005,01
e) Imposta sul valore aggiunto IVA 22%	€	<u>18.921,10</u>
f) Importo lordo totale dei lavori	€	104.926,11

- essendo il Consorzio soggetto a split payment, il medesimo provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario, per un importo pari ad € 18.921,10;
- di dare atto che, in base al D.L. 50/2022 art. 26, si devono liquidare all'impresa ulteriori € 6.844,46 per compensazioni relative a lavori contabilizzati dalla D.L., oltre ad € 1.505,78 per l'IVA di legge, che il Consorzio corrisponderà direttamente all'erario;

2. che al Consorzio di Bonifica Emilia Centrale di Reggio Emilia deve essere liquidato l'importo complessivo di € 123.722,41, rispetto all'importo di finanziamento pari a € 140.000,00 di cui € 92.849,47 per i lavori eseguiti in appalto e rimodulati per adeguamento prezzi e € 30.872,94 per somme a disposizione dell'amministrazione sulla base delle seguenti risultanze contabili finali, fatta salva la superiore approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna:

QUADRO ECONOMICO	Importo di adeguamento	Importo totale
------------------	------------------------	----------------

A- APPALTO		
A1) Importo netto finale ribassato del -15,08%		81.922,07
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4.082,94
<i>A) Importo totale lavori</i>		86.005,01
Corrispettivo lavori di adeguamento	8.161,46	
Corrispettivo sicurezza di adeguamento	394,11	
Totale di adeguamento	8.555,57	
Importo rideterminato dell'80%		6.844,46
<i>Totale Somme a Disposizione</i>		92.849,47
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
Prove sui materiali compresa IVA		353,80
Imprevisti (di cui 50% utilizzabile per corrispettivo di adeguamento)	2.523,07	
Spese generali 10% su A (compresi incentivi, art.113 del D.lgs 50/16)		10.092,26
IVA del 22% su A		18.921,10
IVA del 22% per adeguamento prezzi per € 1.505,78		1.505,78
<i>Ribasso dell'impresa (-15,08%) su a1 di euro 14.549,22 da cui si recuperano parte dell'adeguamento e relativa iva del 22%</i>	5.827,17	
	8.350,24	
<i>Totale Somme a Disposizione</i>		30.872,94
		123.722,41

- Si è provveduto a comprendere nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26, del DL 50/2022 il corrispettivo dovuto all'impresa derivante dall'adeguamento dei prezzi contrattuali per l'importo di € 6.844,46 oltre alla relativa IVA per € 1.505,78 per un totale di € 8.350,24, impiegando nei limite del 50% l'importo degli imprevisti pari a € 2.523,07 e

per la somma restante di € 4.321,39 parte della somma derivante dal ribasso d'asta.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente